

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านหมอประสาธ - คลองหัวลิง บ้านตะเกาหนูน หมู่ที่ 2	202,000	202,000	-	-	-		✓		-	0	202,000	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสำรวย ถึง แยกหน้าบ้านนายประสิทธิ์ บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5	250,000	250,000	250,000	-			✓	-	-	0	0	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางข้างวัด ถึง ข้างคลอง บ้านระหันค้าย หมู่ที่ 7	221,000	221,000	221,000	-			✓	-	-	0	0	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแดง บารมี ถึงสามแยกนายนหล่อ ใจกล้า บ้านหนองบง หมู่ที่ 8	202,000	202,000					✓				202,000		
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป้อมตำรวจ - บ้านจาบ) บ้านจาบ หมู่ที่ 9	360,000	360,000	-	-			✓	-	-	0	360,000	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางกำป็น ถึง ฉางข้าว) บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14	137,000	137,000	137,000	-			✓	-	-	0	0	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน						ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)		คงเหลือ (บาท)
7	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง รพ.โนนแดง ถึง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองมน หมู่ที่ 16	185,000	185,000	-	-			✓			0	185,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนาค - หลังอำเภอ) บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17	203,000	203,000					✓			0	203,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางละเอียด บ้านบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5	185,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	185,000			กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางหลวงชนบทเข้าบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5	800,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	800,000			กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านดอนตัดเรือ ม.6 ถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านดอนตัดเรือ ม.6	600,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	600,000			กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหันค้าย หมู่ที่ 7 สามแยกบ้านนายประทวน ถึง คลองอีสานเขียว	221,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	221,000			กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายช้าง เพ็ชรแสน	201,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	201,000			กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชม ถึง บ้านนายมนเทียร บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14	137,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	137,000			กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านตาใบ ถึง นานายใหญ่ บ้านหนองมน หมู่ที่ 16	185,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	185,000			กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางจ้อย ถึง นานายสมาน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17	203,000				✓			จ่ายขาดเงินสะสม	203,000			กองช่าง
	รวม	4,292,000	1,760,000	608,000						2,532,000		0	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข													
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	40,000	-	-	✓	-		-	-	-	0	สำนักปลัด	
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	180,000	180,000					✓				180,000	สำนักปลัด	
	รวม	230,000	220,000								0	180,000		
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /กีฬาและนันทนาการ แผนงานการศึกษา													
1	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล	30,000	30,000			✓							กองการศึกษาฯ	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	9,000	9,000			✓					ไม่ได้ใช้งบ.		กองการศึกษาฯ	
3	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการบริหารเด็กเล็กฯ	30,000	30,000	-		-	-	✓		-	-		กองการศึกษาฯ	
	รวม	69,000	69,000							0	0	0		
	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ													
1	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (อบต. โนนแดงเกมส์)	150,000	150,000	-			-	✓		-	-		กองการศึกษาฯ	
2	โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	50,000	50,000	-	-		-	✓		-	-		กองการศึกษาฯ	
3	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีและ ของดีอำเภอโนนแดง	20,000	10,000	-	-		-	✓		-	-		กองการศึกษาฯ	
	รวม	220,000	220,000							0	0	0		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ออนไลน์	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน													
แผนงานการรักษาความสงบ													
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	20,000	20,000	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
2	โครงการฝึกอบรมทวนหรือเพิ่มศักยภาพ อปพร. อบต. โนนแดง	50,000	50,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
3	โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	20,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
4	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ อบต. โนนแดง	97,000				✓				97,000	97,000		สำนักงานปลัด
รวม		197,000	90,000							97,000	97,000	0	
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
1	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	20,000	20,000	-	-	✓	-	-	-	-	20,000	-	สำนักงานปลัด
รวม		20,000	20,000								20,000	0	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี	30,000	30,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
2	โครงการแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	15,000	15,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
3	โครงการผู้สูงวัยหัวใจธรรมะ	150,000	150,000					✓					สำนักงานปลัด
รวม		195,000	195,000								0	0	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม													
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	100,000	50,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
รวม		100,000	50,000									0	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ออนไลน์	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่ มีการตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
1	แผนงานการเกษตร โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	20,000	20,000	-	-	✓	-	-	-	-	-	7,831	สำนักปลัด
	รวม	20,000	20,000									7,831	
ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ออนไลน์	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่ มีการตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
1	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานที่	300,000	250,000	-			-	✓	-	-			สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	200,000	300,000	-			-	✓	-	-			สำนักปลัด
3	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	10,000	5,000	-	-	-	-	✓	-	-			สำนักปลัดฯ
	รวม	510,000	555,000		0						0	0	
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	20,000	20,000	-	-	✓	-	-	-	-	ไม่ได้ใช้งบ.		สำนักปลัดฯ
2	โครงการอบต.เคลื่อนที่	10,000	10,000	-	-	✓	-	-	-	-			กองคลัง
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ	10,000	10,000	-	-	✓	-	-	-	-			สำนักปลัดฯ
	รวม	40,000	40,000									0	
1	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	20,000					✓					สำนักปลัด
	รวม	20,000	20,000								920	0	



| |

| |

| |

| |

| |
|

| |
|

